

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
GRAD BIHAĆ
GRADONAČELNIK

Služba za strateško planiranje, upravljanje projektima,
komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

Broj: 04/3-24- /21

Bihać, 31.05.2021.godine

Na osnovu člana 52. tačka b) Statuta Grada Bihaća ("Službeni glasnik Grada Bihaća", broj: 13/15 i 13/18) i člana 183. stav (2) Poslovnika Gradskog vijeća ("Službeni glasnik Grada Bihaća", broj: 3/16, 4/20), Gradonačelnik u svojstvu predlagača propisa i drugih akata:

O d r e đ u j e

Izvjestioca: Vildanu Zulić, pomoćnik gradonačelnika za strateško planiranje, upravljanje projektima, komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša, na sjednici Gradskog vijeća i radnim tijelima po prijedlogu tačke dnevnog reda:

Prijedlog Odluke o usvajanju „Izveštaja o implementaciji Strategije razvoja općine Bihać 2014.-2023. za 2020. godinu.“.

Gradonačelnik
Šuhret Fazlić

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO – SANSKI KANTON
GRAD BIHAĆ
GRADONAČELNIK

Služba za strateško planiranje, upravljanje projektima,
komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša

Broj: 04/3-24- /21

Bihać, 31.05.2021.godine

Gradsko vijeće Bihać

-ovdje-

PREDMET: Prijedloga Odluke o usvajanju „Izveštaja o implementaciji Strategije razvoja općine Bihać 2014. -2023. za 2020.godinu“, dostavlja se

Na osnovu člana 52. Statuta Grada Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj: 13/15, 13/18) i člana 140. Poslovnika Gradskog vijeća (“Službeni glasnik Grada Bihaća”, broj: 3/16), Gradonačelnik Gradskom vijeću dostavlja na razmatranje radi donošenja Prijedlog Odluke o usvajanju „Izveštaja o implementaciji Strategije razvoja općine Bihać 2014. -2023. za 2020.godinu“.

Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje predložene Odluke o usvajanju Izveštaja o implementaciji Strategije razvoja općine Bihać 2014.-2023. za 2020.godinu, sadržan je u:

- razvojnom dokumentu Strategije razvoja općine Bihać 2014-2023, u poglavlju 13. Operativni plan - Plan razvoja organizacijskih kapaciteta i ljudskih potencijala (implementacija, praćenje, kontrola i evaluacija Strateškog plana općine Bihać 2014-2023) u kojem je definisano sljedeće:
 - a) Gradsko vijeće ima ključnu ulogu u razmatranju planova i izvještaja o realizaciji strateških dokumenata Grada Bihaća, uključujući i Strategiju razvoja kao vodećeg strateškog dokumenta, koji treba predstavljati osnovu za kreiranje i donošenje svih ostalih razvojnih politika i prioriteta Grada Bihaća.
 - b) Gradonačelnik ima ključnu ulogu u operacionalizaciji i implementaciji Strategije razvoja putem uspostavljanja jasnih mehanizama i definiranja odgovornosti odjeljenja u pogledu implementacije dijelova strategije iz njihove nadležnosti, te obezbjeđivanja sveukupne koordinacije.

- članu 35. tačka c) Statuta Grada Bihaća ("Službeni glasnik Grada Bihaća", br. 13/15, 13/18), kojim je propisano da Gradsko vijeće, u okviru svoje nadležnosti, donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada i daje njihovo tumačenje.

Razlozi za donošenje

Na osnovu ažuriranih podataka, praćenje realizacije Strategije razvoja općine Bihać 2014-2023 obavljat će tijelo/jedinica za upravljanje razvojem (Odsjek za privredni razvoj i upravljanje projektima), godišnje vrednovanje će provoditi Odsjek za privredni razvoj i upravljanje projektima i izvještavati Gradonačelnika, Gradsko vijeće i partnersku grupu. Aktivnosti praćenja, vrednovanja i ažuriranja pojedinih dijelova Strategije bit će provođene u određenim vremenskim periodima, u skladu sa miPRO metodologijom.

Stvarni rezultati razvoja, koji proizilaze iz implementacije integrirane strategije lokalnog razvoja, mogu biti vidljivi i mjerljivi jedino ukoliko Grad Bihać, kao najodgovorniji za implementaciju Strategije, bude sistematski provodio praćenje i vrednovanje realizacije Strategije.

Stoga, sistematsko praćenje i vrednovanje (monitoring i evaluacija) realizacije Strategije omogućava mjerenje stepena ostvarenja postavljenih ciljeva, dajući također mogućnost za poduzimanje pravovremenih mjera u cilju eventualnih korekcija, te ocjenjivanje sveukupne uspješnosti realizacije Strategije.

Praćenje podrazumijeva sistem prikupljanja i obrade podataka u svrhu upoređivanja postignutih rezultata sa planiranim. Vrednovanje je zasnovano na nalazima praćenja i daje sveukupnu ocjenu ostvarenja postavljenih ciljeva. Da bismo upravljali implementacijom Strategije, kao i implementacijom projekata, moramo biti u mogućnosti da mjerimo stepen ostvarenja definiranih ciljeva i rezultata u određenom vremenskom periodu, za šta nam služe objektivno provjerljivi indikatori.

Godišnje planiranje podrazumijeva definisanje redovnih aktivnosti proizašlih iz zakonski definisanih odgovornosti JLS, i aktivnosti na godišnjem nivou koje će jedinica lokalne samouprave, uključujući načelnika/gradonačelnika i unutrašnje organizacione jedinice odnosno službe/odsjeci, preduzeti kako bi se implementirali strateški i drugi programski dokumenti te implementirali zajednički poslovi horizontalne i vertikalne koordinacije, a rezultira izrađenim Godišnjim planom rada JLS.

Proces izrade Izvještaja o implementaciji Strategije razvoja općine Bihać 2014.-2023. za 2020.godinu započet je dana 17.02.2021.godine, kada je upućen zahtjev za dostavu izvještaja o implementaciji projekata svim službama gradskog organa uprave, kao i javnim ustanovama i javnim preduzećima grada. U Izvještaj su uvršteni svi dostavljeni podaci, a proces izrade Izvještaja je završen nakon što su dana 27.05.2021.godine zaprimljeni podaci od JU Zavoda za prostorno uređenje Bihać.

Potrebna finansijska sredstva:

Za provođenje ove Odluke nije potrebno obezbijediti finansijska sredstva u Budžetu Grada Bihaća.

Imajući u vidu gore navedeno, predlaže se Gradskom vijeću Bihać da usvoji Prijedlog Odluke o usvajanju „Izveštaja o implementaciji Strategije razvoja općine Bihać 2014. -2023. za 2020.godinu“ kao u predloženom tekstu.

Prilog: - Izveštaj o implementaciji Strategije razvoja općine Bihać 2014. -2023. za 2020.godinu

Gradonačelnik
Šuhret Fazlić

PRIJEDLOG

Na osnovu člana 12. stav (3) tačka c) Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 8/11) i člana 35. tačka c). Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj 13/15 i 13/18), Gradsko vijeće Bihać, na ___sjednici održanoj dana _____2021.godine, donijelo je:

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja o implementaciji Strategije razvoja općine Bihać 2014. -2023. za 2020. godinu

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja općine Bihać 2014. -2023. za 2020. godinu.

Član 2.

Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja općine Bihać 2014. -2023. za 2020. godinu, neophodan je za dalju uspješnu realizaciju projekata i planiranih aktivnosti Tima za implementaciju Strategije razvoja, Jedinice za upravljanje lokalnim razvojem i svih resornih službi u gradskoj upravi kao nosioca implementacije programa i projekata iz svoje nadležnosti.

Član 3.

Izvještaj iz člana 2. ove Odluke, stavit će se na javni uvid javnosti putem web stranice Grada Bihaća.

Član 4.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Bihaća.“

Gradsko vijeće
Broj:
Bihać, 2021.godine

Predsjedavajući Gradskog vijeća
Zulfikar Handukić

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
GRAD BIHAĆ
GRADONAČELNIK**



**Strategija razvoja općine Bihać 2014. - 2023.
Godišnji izvještaj o realizaciji Strategije razvoja u 2020. godini**

Bihać, maj 2021.godine

Sadržaj:

Sažetak.....	3
Uvod.....	10
Strateški ciljevi i prioriteta.....	13
Pregled implementacije.....	15
Prijedlog mjera za unapređenje implementacije strategije razvoja i razvojnih programa i projekata.....	38

1. SAŽETAK

Općinsko vijeće općine Bihać je 2014. godine usvojilo Strategiju razvoja općine Bihać 2014. – 2023. (u daljem tekstu: Strategija razvoja).

Strategija razvoja izrađena je u okviru projekta Integriranog lokalnog razvoja (ILDP) kojeg je provodio UNDP.

Od ukupno 81 projekta obuhvaćenih Strategijom razvoja, 68 projekata i programa su planirani u 2020. godini, a 45 je implementirano.


1. Tabela prikaz planiranih i implementiranih projekata u 2020. godini

Sektor	Broj planiranih projekata u 2020. godini	Broj implementiranih projekata u 2020. godini
Ekonomski razvoj	8	8
Društveni razvoj	24	20
Ekološki razvoj	36	17
Ukupno projekata	68	45



Graf 1. Ukupno planiranih i realiziranih sredstava po sektorima i po izvorima financiranja u 2020. godini (KM)

<u>SEKTOR</u>	<u>PLANIRANO</u>			<u>REALIZIRANO</u>			<i>Izvršenja u odnosu na plan %</i>		
	<i>Interni izvori</i>	<i>Eksterni izvori</i>	<i>UKUPNO</i>	<i>Interni izvori</i>	<i>Eksterni izvori</i>	<i>UKUPNO</i>	<i>Interni izvori</i>	<i>Eksterni izvori</i>	<i>UKUPNO</i>
EKONOMSKI SEKTOR	380.000	5.083.200	5.463.200	153.893,92	1.157.723	1.311.616,92	40,5	22,78	24,00
DRUŠTVENI SEKTOR	5.167.285	156.509	5.323.794	3.706.312,33	304.509	4.010.821,33	71,73	194,56	75,34
SEKTOR OKOLIŠA	665.000	1.972.935	2.637.935	387.232,7	1.019.335	1.406.567,7	58,23	51,67	53,32
UKUPNO	13.424.929,00			6.729.005,95			50,12%		


Graf 1. Planirana i realizirana interna sredstva po sektorima u 2020. godini




Graf 2. Planirana i realizirana eksterna sredstva po sektorima u 2020. Godini




Graf 3. Ukupno planirana i realizirana sredstva po sektorima u 2020. godini



Graf 4. Izvršenja internih i eksternih sredstava u odnosu na plan po sektorima u 2020. godini (%)



Graf 5. Ukupno izvršenje sredstava u odnosu na plan po sektorima u 2020. godini (%)



2. UVOD

Općinsko vijeće općine Bihać je u 2014.godini usvojilo Strategiju razvoja općine Bihać za period 2014-2023.godina. Početak kreiranja savremene Strategije razvoja po evropskim standardima započeo je apliciranjem kod Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) za „Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDLP)“, koji predstavlja zajedničku inicijativu Švicarske agencije za razvoj (SDC) i UNDP-a za izradu lokalne razvojne strategije usmjerenu ka harmonizaciji sistema strateškog planiranja u BiH.

Općina Bihać je izabrana za sudjelovanje u ovom projektu, a „Memorandum o razumijevanju na realizaciji Projekta integriranog lokalnog razvoja“, Gradonačelnik i ovlašteni predstavnik UNDP-a, potpisali su 19.09.2012.godine.

Kako bi se Strategija razvoja realizirala i pratila na najbolji mogući način, Gradonačelnik je oformio Tim za implementaciju Strategije razvoja, koji je 17.03.2017.godine ažuriran Rješenjem gradonačelnika broj 01-05-1959/17, uz izmjene i dopune 21.03.2017.godine broj 01-05-1959-1/17, zatim 16.08.2017.godine broj 01-05-1959-2/17 i 11.10.2017.godine broj 01-05-1959-3/17, zatim 24.09.2018.godine broj 10/1-05-4609-1/18 u slijedećem sastavu:

I/ SEKTOR –Lokalno ekonomski razvoj

1. Nijaz Lipovača – vođa sektora
2. Mirela Alijagić
3. Elmina Emrulović
4. Damir Ruždijić

II/ SEKTOR – Društveni razvoj

5. Jadranka Redžić – vođa sektora
6. Dario Jurić

III/ SEKTOR – Komunalni razvoj i okoliš

7. Jasmin Stambolija – vođa sektora
8. Silva Tomljenović–Grgić
9. Nedžad Dervišević
10. Adnan Alagić – JP Vodovod Bihać
11. Aldina Bašanović – JP Vodovod Bihać
12. Muharem Veladžić – JKP Komrad Bihać
13. Arijana Kaliman – JKP Komrad Bihać

IV/ SEKTOR – Finansije i budžet

14. Jasmina Čoralić – vođa sektora

15. Irma Muslić

V/ SEKTOR – Civilna zaštita

16. Fuad Dedić – vođa sektora

VI/ SEKTOR – Prostorno planiranje i urbanizam

17. Esmā Krupić – vođa sektora

18. Alma Osmićević

19. Alma Muslić

20. Vanesa Arnautović

VII/ SEKTOR– Imovinskih poslova i katastar nekretnina

21. Dženata Župa Džehverović– član

22. Indira Semanić

Razlozi za imenovanjem Tima:

Za uspješnu realizaciju Strategije razvoja potrebno je prilagoditi postojeće, ili uspostaviti nove organizacione strukture i obezbijediti odgovarajuće ljudske kapacitete, te jasno definirati ključni operativni mehanizam za upravljanje razvojem.

Zadaci Tima su:

- Zadatak Tima je svakodnevno staranje o realizaciji Strategije razvoja kao cjeline i svakog projekta pojedinačno, koordinacija svih aktivnosti i aktera od promocije, pripreme i pokretanja projekata, izvođenja, praćenja, izvještavanja, do iniciranja ažuriranja i revizije Strategije razvoja;
- Sistematsko praćenje i vrednovanje (monitoring i evaluacija) realizacije Strategije razvoja, što će omogućiti mjerenje stepena ostvarenja postavljenih ciljeva, dajući također mogućnost za poduzimanje pravovremenih mjera u cilju eventualnih korekcija, te ocjenjivanje sveukupne uspješnosti realizacije Strategije razvoja;

- Kontinuirano stručno obrazovanje i profesionalno usavršavanje koje će primjenjivati u radu i prenositi znanje na druge aktere u Gradskoj upravi i akterima iz okruženja;
- Definiranje podataka potrebnih za postavljanje indikatora i utvrđivanje odgovornosti za njihovo prikupljanje;
- Analiza rezultata, procjena napretka u odnosu na postavljene ciljeve i opće indikatore i prijedlog kako bi to trebalo utjecati na daljnju provedbu, uključujući ažuriranje i reviziju Strategije razvoja;
- Ocjenjivanje ostvarenja sektorskih razvojnih planova kontrolno nakon tri godine (kada se u pravilu radi i djelomično ažuriranje) i finalno nakon planskog perioda. Tada se radi i kontrolno ocjenjivanje ostvarenja Strategije razvoja u cjelosti i vrši njeno ažuriranje u vidu eventualnog pomjeranja strateških fokusa i redefiniranja strateških ciljeva;
- Kreiranje odgovarajuće baze sekundarnih podataka koja će se relativno lako godišnje ažurirati;
- Koordinacija sa: kabinetom Gradonačelnika, Gradskim vijećem, partnerskom grupom, savjetom za privredni razvoj, NVO sektorom, civilnim sektorom, asocijacijama privrednika, domaćim i međunarodnim razvojnim institucijama i organizacijama, institucijama viših razina odlučivanja i nadležnosti, kao i svim drugim relevantnim subjektima, s ciljem kvalitetne i efikasne implementacije Strategije razvoja.

Godišnji izvještaj o realizaciji za 2019.godinu pruža informacije o ostvarenim rezultatima i procjenjuje dostignuća Strategije razvoja u 2019.godini.

Prvo poglavlje predstavlja kratak sažetak cjelokupnog izvještaja sa iskazanim budžetskim sredstvima i napretkom ostvarenim u realizaciji aktivnosti. Ovaj izvještaj pripremio je Tim za realizaciju Strategije razvoja na osnovu podataka i informacija unesenih u APIS bazu podataka vezano za implementaciju projekata, kao i podataka prikupljenih na nivou pojedinačnih projekata.

Po pravilu korišteni su podaci koji se odnose na godinu izvještavanja ili posljednji raspoloživi podaci.

STRATEŠKI CILJEVI I PRIORITETI

Vizija razvoja grada Bihaća glasi:

Bihać je administrativni, univerzitetski i kulturni regionalni centar, lider u konkurentnosti zasnovan na održivom razvoju.

Kao strateški ciljevi definirani su:

1. Uspostavljen sistem podrške za razvoj prerađivačke industrije, malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede i turizma u funkciji povećanja zaposlenosti
2. Jačanje lokalnih kapaciteta sa ciljem unapređenja konkurentnosti lokalne ekonomije, kvalitetne valorizacije postojećih ekonomskih potencijala, privlačenja investitora i korištenja raspoloživih resursa u cilju intenziviranja lokalnog razvoja
3. Razvijena društvena infrastruktura u oblasti obrazovanja, kulture i sporta uz socijalnu osjetljivost i partnerstvo sa civilnim društvom, te jačanje opće društvene odgovornosti svih aktera uključenih u razvoj ovih djelatnosti
4. Osigurati održivi razvoj smanjenjem negativnih utjecaja na okoliš, planskim upravljanjem prostorom i prirodnim resursima i racionalnim razvojem komunalnih usluga.

Strateški fokusi razvoja općine Bihać su:

1. Stvaranje uvjeta za privredni razvoj i zapošljavanje;
2. Podizanje konkurentnosti s ciljem intenziviranja lokalnog razvoja;
3. Kvalitetnije zadovoljavanje potreba građana;
4. Održivi razvoj odgovornim upravljanjem prostorom i prirodnim resursima.

Strateški ciljevi

Strateški cilj 1.

Uspostavljen sistem podrške za razvoj prerađivačke industrije, malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede i turizma u funkciji povećanja zaposlenosti.

Strateški cilj 2.

Jačanje lokalnih kapaciteta sa ciljem unapređenja konkurentnosti lokalne ekonomije, kvalitetne valorizacije postojećih ekonomskih potencijala, privlačenja investitora i korištenja raspoloživih resursa u cilju intenziviranja lokalnog razvoja

Strateški cilj 3.

Razvijena društvena infrastruktura u oblasti obrazovanja, kulture i sporta uz socijalnu osjetljivost i partnerstvo sa civilnim društvom, te jačanje opće društvene odgovornosti svih aktera uključenih u razvoj ovih djelatnosti,

Strateški cilj 4.

Osigurati održivi razvoj smanjenjem negativnih utjecaja na okoliš, planskim upravljanjem prostorom i prirodnim resursima i racionalnim razvojem komunalnih usluga

3. PREGLED IMPLEMENTACIJE

Projekti ekonomskog razvoja realizirani u 2020. godini

Plan implementacije i realizacije u 2020.godini										
Sektor 1. Ekonomski razvoj										
Projekti/mjere	Program	Orijentacijski period realizacije (dinamika implementacije)					Izvor	Stepen realizacije %	Nositelji implementacije	Ciljne grupe (korisnici)
		Planirana sredstva		Realizirana sredstva						
		Interna	Eksterna	Interna	Eksterna					
Projekat 1.3.3. Modernizacija turističko-sportskog aerodroma Golubić	<u>Program 1.3.</u> Unapređenje privredne infrastrukture	0	5.000.000	0	1.074.686	Budžet	21,49	Služba za lokalno ekonomski razvoj	Poslovni sektor	
Projekat 1.3.4. Geološka istraživanja na području grada Bihaća		110.000	0	8.775	0	Budžet	7,98	Služba za lokalno ekonomski razvoj	Poslovni sektor	
Projekat 1.4.1.: Poticajna sredstva namijenjena razvoju poljoprivrede na području grada Bihaća		50.000	0	21.800	0	Budžet	43,6	Služba za lokalno ekonomski razvoj	Poslovni sektor	
Projekat 1.4.2 Program zbrinjavanja pasa lutilica na području grada Bihaća	<u>Program 1.4.</u> Razvoj poljoprivrede	70.000	0	36.773,96	0	Budžet	52,53	Služba za lokalno ekonomski razvoj /JP Veterinarska stanica Bihać	Poslovni sektor	

Projekat 1.5.1.: Infrastrukturno uređenje turističkih lokaliteta a) Nabavka, doprema i ugradnja turističke signalizacije NP „Una“ (učešće u kompletnom iznosu Vlade USK-a)	Program 1.5. Razvoj turizma	0	23.200	0	23.037,30	Vlada USK-a	99,3	Zavod za prostorno uređenje Bihać	Građani
b) Asfaltiranje prilaznog puta Sokolačkoj kuli (učešće Vlade USK-a 60.000,00 KM)		40.000	60.000	39.896,96	60.000	Budžet/ Vlada USK-a	99,9	Zavod za prostorno uređenje Bihać	Građani
Projekat 1.5.5. Program razvoja turizma		100.000	0	41.500	0	Budžet	41,50	Služba za lokalno ekonomski razvoj	Poslovni sektor
Projekat 1.5.9. Izrada studija izvodljivosti i projektne dokumentacije		10.000	0	5.148	0	Budžet	51,48	Služba za lokalno ekonomski razvoj	Poslovni sektor
UKUPNA REALIZACIJA ZA EKONOMSKI SEKTOR		380.000	5.083.200	153.893,92	1.157.723	24	<i>Izvršenje internih sredstava u odnosu na plan 40,5%</i> <i>Izvršenje eksternih sredstava u odnosu na plan 22,78%</i>		

UKUPNO ZA EKONOMSKI SEKTOR

PLANIRANO 5.463.200,00 KM

REALIZIRANO 1.311.616,92 KM

UKUPNO IZVRŠENJE ZA EKONOMSKI SEKTOR 24%

Obrazloženje:

Projekat 1.3.3.

Modernizacija turističko-sportskog aerodroma Golubić

Izvor: JP „Aerodrom Bihać“

JP Aerodrom je na ime pomoći javnom sektoru od strane Vlade FBiH, a preko nadležnog Ministarstva, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (FMPIK) u 2020.godini dobio ukupno namjenskih sredstava u iznosu od 800.000 KM . Manji iznos sredstava je doznačen zbog stopiranja kapitalnih investicija u FBiH od strane Vlade FBiH zbog pandemije COVID-19.

U 2020.godini izvršen je nastavak realizacije projekta infrastrukturnog uređenja Aerodroma Golubić: troškovi izgradnje TD PSS; troškovi izgradnje pristupnog puta; troškovi nadzora na izradi TD PSS; troškovi otkupa zemljišta (po ekspoprijaciji).

Projekat 1.3.4.

Geološka istraživanja na području grada Bihaća

Revidiran Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja termomineralnih voda na lokalitetu Gata Ilidža, te podnesen zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za provođenje istraživanja.

Projekat 1.4.1.

Poticajna sredstva namijenjena razvoju poljoprivrede na području grada Bihaća

Pomoć Udruženju pčelara Grada Bihaća u cilju razvoja pčelarstva; Sanacija šteta na poljoprivrednim gazdinstvima;

Projekat 1.4.2

Program zbrinjavanja pasa lotalica na području grada Bihaća

Smanjena populacije napuštenih pasa i pasa lotalica na području grada Bihaća.

Projekat 1.5.1.:

Infrastrukturno uređenje turističkih lokaliteta

a) Nabavka, doprema i ugradnja turističke signalizacije NP „Una“ (učešće u kompletnom iznosu Vlade USK-a)

izvršena nabavka i postavljanje tur.informativnih tabli dim. 150/100cm - 15 kom. Turističkih putokaza dim. 20/100cm - 80 kom.

b) Asfaltiranje prilaznog puta Sokolačkoj kuli (učešće Vlade USK-a 60.000,00 KM)

asfaltiran put u dužini od cca 677m

Projekat 1.5.5.

Program razvoja turizma

(Turistička zajednica grada Bihaća)

Po osnovu isplaćenih sredstava iz Programa razvoja turizma za 2020. godinu, Turistička zajednica Grada Bihaća je utrošila namjenska sredstva po sljedećim stavkama:

1.	Organizacija i suorganizacija zabavnih, kulturnih, sportskih manifestacija i festivala tokom ljetne sezone u Gradu Bihaću	4.000,00 KM
2.	Unapređenje infrastrukture na turističkim lokacijama (plaže, šetnice i trim staze)	12.000,00 KM
3.	Javni inventar — manji infrastrukturni projekti koji će doprinijeti turističkom imidžu grada	3.000,00 KM
4.	Usluge grafičke pripreme, dizajna i štampanja promotivnih materijala	10.000,00 KM
5.	Oglašavanje i promocija (tv i novinske reklame, socijalne mreže, specijalizirani časopisi, bilbordi i citylight)	4.000,00 KM
6.	Multimedijalna foto i video biblioteka (nastavak projekta kreiranja jedinstvenih foto i video materijala i turističkih priča)	6.000,00 KM
7.	Učešće TZ Grada Bihaća na sajmovima (zajedničko predstavljanje sa drugim turističkim zajednicama iz BiH)	2.500,00 KM

Projekti društvenog razvoja realizirani u 2020. godini:

Plan implementacije i realizacije u 2020.godini										
Sektor 2. Društveni sektor										
Projekti/mjere	Program	Orijentacijski period realizacije (dinamika implementacije)					Izvor	Stepen realizacije %	Nositelji implementacije	Ciljne grupe (korisnici)
		Planirana sredstva		Realizirana sredstva						
		Interna	Eksterna	Interna	Eksterna					
Projekat 2.1.12. Projekti iz oblasti kulture		15.000	0	15.000	0	Budžet	100	Služba za opću upravu i društvene djelatnosti	NVO sektor na području grada Bihaća	
Projekat 2.2.1. Razvoj civilnog sektora	Program 2.2. Razvoj civilnog društva i nevladinog sektora	40.000	0	40.000	0	Budžet	100	Služba za opću upravu i društvene djelatnosti	NVO sektor na području grada Bihaća	
Projekat 2.2.4.: Učešće grada sa Fondacijom Mozaik u finansiranju fonda Omladinske banke		12.000	0	12.000	0	Budžet	100	Služba za opću upravu i društvene djelatnosti	Građani Bihaća	
Projekat 2.2.6.: a)Završetak Spomen obilježja u MZ Srbljani, JezeroSrbljani, Prekounje		10.000	16.009	10.000	16.009	Budžet	100	Služba za opću upravu i društvene djelatnosti	Građani Bihaća	
b)Izgradnja Spomen obilježja braniocima-oslobodiocima grada Bihaća i uređenje okoliša		50.000	68.500	50.000	68.500	Budžet/Donatori	100	Služba za opću upravu i društvene djelatnosti	Građani Bihaća	

oko spomen obilježja		15.000	0	15.000	0				
c)Sanacija Spomen sobe MZ Izačić									
Projekat 2.2.7. Sufinansiranje projekata za mlade		15.000	0	0	0	Budžet	0	Služba za opću upravu i društvene djelatnosti	Građani Bihaća
Projekat 2.2.8. -Organizacija manifestacija od značaja za grad Bihać do kraja 2020.godine -Obilježavanje značajnih datuma za Grad Bihać u 2020. (Boračke manifestacije)		67.200	0	50.000 17.200	0	Budžet	100	Služba za opću upravu i društvene djelatnosti	Građani Bihaća
Projekat 2.3.4.: Sufinansiranje rada javnih kuhinja		24.000	0	24.000	0	Budžet	100	Služba za opću upravu i društvene djelatnosti	Građani Bihaća
Projekat 2.3.6 Sufinansiranje rada Crvenog križa		45.000	0	45.000	0	Budžet	100	Služba za opću upravu i društvene djelatnosti	Građani Bihaća
Projekat 2.4.3. Dogradnja i sanacija sportske dvorane "Luke"		2.360.000	0	2.360.000	0	Budžet/Eksterne sredstva	8,15	Služba za opću upravu i društvene djelatnosti	Građani Bihaća

Projekat 2.4.4.: I Faza uvođenja grijanja u sportsku dvoranu "Luke" - Interreg IPA CBC (partneri Hrvatska, Crna Gora i RAUSK)		365.375	0	365.375	0	Budžet/Eksterna sredstva	100	Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, JU Razvojna agencija USK-a , JU za sport, odmor i rekreaciju	Građani Bihaća
Projekat 2.4.5.: Projekat Rekonstrukcije gradskog bazena		1.000.000	0	0	0	Budžet/Eksterna sredstva	0	Služba za opću upravu i društvene djelatnosti	Građani Bihaća
Projekat 2.4.8.: Finansijska podrška sportskom sektoru – sportske manifestacije		33.710	0	33.710	0	Budžet	100	Služba za opću upravu i društvene djelatnosti	Građani Bihaća
Projekat 2.5.1.: Opremanje službi, jedinica i povjerenika civilne zaštite	Program 2.5. Zaštita ljudi i materijalnih dobara	180.000	32.000	341.222	0	Grad Bihać	189,57	Služba civilne zaštite	Građani grada Bihaća
Projekat 2.5.2. Rekonstrukcija i osposobljavanje objekta Civilne zaštite Grada Bihaća		150.000	40.000	0	0	Grad Bihać	0	Služba civilne zaštite	Građani grada Bihaća
Projekat 2.5.4. Izgradnja skloništa za sklanjanje ljudi i		40.000	0	0	0	Grad Bihać i UNDP	0	Služba civilne zaštite	Građani grada Bihaća

materijalnih dobara.									
Projekat 2.5.5. a)Provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja - sprečavanje i ublažavanje prirodnih i drugih nesreća (klizišta, odroni, čišćenje odvodnih kanala oborinskih voda, zaraznih bolesti ljudi i životinja) b)"Sanacija klizišta i odrona"		0	0	175.414	170.000	Grad Bihac	0	Služba civilne zaštite JU Zavod za prostorno uređenje	Građani grada Bihaća
		275.000	0	0	0		0		
Projekat 2.5.7. "Opremanje Vatrogasne jedinice"		120.000	0	59.655,38	0	Grad Bihac	49,71	Služba civilne zaštite	Građani grada Bihaća
Projekat 2.6.1. Finansiranje prevoza učenika (JU Centar za socijalni rad)	Program 2.6. Podrška obrazovanju građana	200.000	0	8.463,50	0	Budžet	4,23	Služba za opću upravu i društvene djelatnosti	Učenici
Projekat 2.6.2. Stipendiranje studenata		50.000	0	2.800	0	Budžet	5,6	Služba za opću upravu i društvene djelatnosti	Studenti
Projekat 2.6.3.: Sufinansiranje dijela troškova komunalnih usluga vodosnabdijevanja socijalno ugroženih građana (JU Centar		20.000	0	886,89	0	Budžet	4,43	Služba za opću upravu i društvene djelatnosti	Građani grada Bihaća

za socijalni rad)									
Projekat 2.6.4.: Učešće grada u rekonstrukciji saobraćajnice Donji Srbljani - Srbljani – Jezero		50.000	0	62.824,08	0	Budžet	125,65	Služba za opću upravu i društvene djelatnosti	Građani grada Bihaća
Projekat 2.6.5.: Nastavak izgradnje školske sportske dvorane MZ Jezero-Srbljani		30.000	0	17.761,48	50.000	Budžet	225,87	Služba za opću upravu i društvene djelatnosti	Građani grada Bihaća
UKUPNA REALIZACIJA ZA DRUŠTVENI SEKTOR		5.167.285	156.509	3.706.312,33	304.509	75,34	<i>Izvršenje internih sredstava u odnosu na plan 71,73%</i> <i>Izvršenje eksternih sredstava u odnosu na plan 194,56%</i>		

UKUPNO ZA DRUŠTVENI SEKTOR

PLANIRANO 5.323.794,00 KM
REALIZIRANO 4.010.821,33 KM

UKUPNO IZVRŠENJE ZA DRUŠTVENI SEKTOR 75,34%

Obrazloženje:

Projekat 2.1.12.

Projekt u oblasti kulture

Raspisan Javni poziv,provedena procedura,izabrani projekti za su/finansiranje,zaključeni ugovori,napravljeni zaključci o isplati.Projekt realiziran.

Projekat 2.2.1.

Razvoj civilnog sektora

Raspisan Javni poziv,provedena procedura,izabrani projekti za su/finansiranje, zaključeni ugovori,napravljeni zaključci o isplati.Projekt realiziran.

Projekat 2.2.6.

a)Završetak Spomen obilježja u MZ Srbljani, JezeroSrbljani, Prekounje

Procedure javnih nabavki nisu provedene. Planirani su za realizaciju u 2021.godini.

b)Izgradnja Spomen obilježja braniocima-oslobodiocima grada Bihaća i uređenje okoliša oko spomen obilježja

Projekat završen.

c)Sanacija Spomen sobe MZ Izačić

Procedura javnih nabavki provedena, Ugovor o izvođenju radova potpisan, izvođač izabran, Nadzorni organ imenovan. Izvođač nije uveden u posao.

Projekat 2.2.8.

-Organizacija manifestacija od značaja za grad Bihać do kraja 2019.godine – 50.000 KM

-Obilježavanje značajnih datuma za Grad Bihać u 2019. (Boračke manifestacije) – 17.200 KM

2.4.3 Dogradnja i sanacija sportske dvorane "Luke"

(sredstva od dugoročnih obveznica Grada Bihaća i sredstva Federalnog ministarstva kulture i sporta)

Realizacija u toku.

Projekat 2.4.4.:

I Faza uvođenja grijanja u sportsku dvoranu "Luke" - Interreg IPA CBC (partneri Hrvatska, Crna Gora i RAUSK)

Realizacija u toku.

Projekat 2.4.8.:

Finansijska podrška sportskom sektoru – sportske manifestacije

Realizacija u toku.

Projekat 2.5.1.:

Opremanje Vatrogasne jedinice i jedinice za zaštitu i spašavanje stanovništva

Izvršene su slijedeće javne nabavke:

- Nabavka medicinske zaštitne opreme u iznosu od 66.400 KM
- Nabavka opremeoperativnog centra u iznosu od 89.926 KM
- Nabavka vozila za prijevoz povrijeđenih u iznosu od 180.063 KM
- Oprema za Veterinarsku službu u iznosu od 4.733 KM.

Projekat 2.5.5.

a)Provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja - sprečavanje i ublažavanje prirodnih i drugih nesreća (klizišta, odroni, čišćenje odvodnih kanala oborinskih voda, zaraznih bolesti ljudi i životinja)

- Mjere sprečavanja i suzbijanja širenja zarazne bolesti u iznosu od 65.000 KM
- Stvaranje minimalnih, komunalnih, zdravstvenih i smještajnih uvjeta privremenog migrantskog centra Lipa u iznosu od 244.100 KM
- Osposobljavanje izolatorija u ZU Dom zdravlja Bihać u iznosu od 20.000 KM
- Dezinfekcioni tuneli i antivirin 3% u iznosu od 16.340 KM.

Projekat 2.5.7.

"Opremanje Vatrogasne jedinice"

Od planiranog iznosa je realizirano slijedeće:

1. Nabavka sredstava za rad i opreme za potrebe vatrogasne jedinice, u iznosu od 52.650,00 KM sa PDV.(Nabavljeno: Vatrogasna crijeva, naprtnjače i metlanice za šumske požare, vatrogasna interventna odijela, ručne lampe, vatrogasne zaštitne čizme i rukavice).
2. Nabavka roba praha, pjenila i plinova za potrebe vatrogasne jedinice gradskog organa uprave Grada Bihaća, u iznosu od 3.401,78 KM sa PDV.
3. Nabavka usluga obaveznog godišnjeg pregleda, ispitivanja i izdavanja upotrebnih dozvola ua uređaje, opremu i sredstva rada Službe civilne zaštite, u iznosu od 3.603,60 KM sa PDV.(Napomena: ova usluga je realizirana za cijelu Službu a oprema i sredstva vatrogasne jedinice su dio ukupne opreme i sredstava Službe, tako da mi nije jasno da li ova nabavka spada u projekat 2.5.7.).

Projekat 2.6.4.:

Učešće grada u rekonstrukciji saobraćajnice Donji Srbljani - Srbljani – Jezero

Ugovorena vrijednost radova 99.450,00KM; tokom 2020.godine realizirano 62.824,08KM;

Obuhvaćena rekonstrukcija saobraćajnice u dužini od 136,00m;

Projekti zaštite okoliša realizirani u 2020. godini

Plan implementacije i realizacije u 2020. godini										
Sektor 3. Zaštita okoliša										
Projekti/mjere	Program	Orijentacijski period realizacije (dinamika implementacije)					Izvor	Stepen realizacije %	Nositelji implementacije	Ciljne grupe (korisnici)
		Planirana sredstva		Realizirana sredstva						
		Interna	Eksterna	Interna	Eksterna					
Projekat 3.1.1. a)Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda	Program 3.1. Program zaštite voda			47.242,77	0	KFW, EU IPA, Agencija za vodno područje rijeke Save, Federalno ministarstvo financija, FZZO FBIH, Grad Bihać	102,9	Jedinica za implementaciju u projekta KFW Zavod za prostorno uređenje Bihać	Stanovnici urbanog područja	
		75.000	0	29.899,64	0					
b) Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Veliki Lug		50.000	0	29.852,53	0	Grad Bihać	59,7	JU Zavod za prostorno uređenje Bihać	Stanovnici urbanog područja	
c) Izgradnja kanalizacione mreže s pratećom komunalnom infrastrukturom za Centar grada i dio Trga maršala Tita		80.000	0	0	0	Grad Bihać	0	JU Zavod za prostorno uređenje Bihać	Stanovnici urbanog područja	
		0	60.000	0	0	UNDP		Služba za		

Projekat 3.1.3. Izrada glavnog projekta odvodnje otpadnih voda iz Ib i II vodozaštitne zone izvorišta Klokot							0	komunalne djelatnosti, vode,zaštitu okoliša	Stanovnici grada Bihać
Projekat 3.1.4. Redovna kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće u javnom i lokalnom vodovodnom sisitemu		0	30.000	0	0	JP Vodovod	0	JP Vodovod /Grad Bihać	Stanovnici grada Bihać
Projekat 3.1.5.: Izrada interne laboratorije za analizu i praćenje kvalitete vode		0	10.000	0	0	JP Vodovod	0	JP Vodovod /Grad Bihać	Stanovnici grada Bihać
Projekat 3.1.6.: Izrada elaborata zaštite izvorišta vode za piće Ostrovica i Toplica		0	21.000	8.119,80	12.179,70	Budžet Grada	96,66	Služba za komunalne djelatnosti, vode,zaštitu okoliša	Stanovnici grada Bihać
Projekat 3.1.7.: Učešće grada u projektima u partnerstvu sa domaćim financijskim institucijama, EU fondovima, UNDP programom, Fondom za okolišom, Ministarstvom za građenje, Agencijom za vodno područje, NVO		35.000	0	20.639	0	Budžet Grada	58,97	Služba za komunalne djelatnosti, vode,zaštitu okoliša	Stanovnici grada Bihać
Projekat 3.1.8.: Hitne intervencije		0	5.000	0	0	Budžet Grada	0	Služba za komunalne djelatnosti,	Stanovnici grada Bihać

								vode, zaštitu okoliša	
Projekat 3.1.9.: Izrada Plana zaštite od poplava		10.000	0	5.686	0	Budžet Grada	56,86	Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša	Stanovnici grada Bihać
Projekat 3.2.2.: Nabavka opreme za selektivno prikupljanje otpada a) Nabavka specijalnog komunalnog vozila sa potisnom pločom za JKP Komrad (Služba za komunalne djelatnosti b) Nabavka plastičnih i metalnih kontejnera (JKP Komrad)	Program 3.2. Upravljanja otpadom	100.000	54.749	135.333,90 0	157.166,10 102.883,57	UNDP Eko pak sa GIZ i JKP Komrad	255,5	JKP Komrad / Grad Bihać	Stanovnici grada Bihać
Projekat 3.2.3.: Izgradnja reciklažnih dvorišta		0	40.000	0	1.518	JKP Komrad	3,8	JKP Komrad / Grad Bihać	Stanovnici grada Bihać
Projekat 3.2.5.: Sanacija deponije Kruškovača		0	30.000	0	11.195	JKP Komrad	37,32	Grad Bihać / JKP Komrad	Stanovnici grada Bihać
Projekat 3.2.6. Informacioni sistem o količinama i tokovima otpadom		1.000	0	0	0	Budžet Grada	0	Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu	Stanovnici grada Bihać

								okoliša	
Projekat 3.3.1. Smanjenje fizičkih gubitaka u vodovodnoj mreži	Program 3.3. Program efikasno vodosnabdijevanje	0	20.000	0	0	Ministarstvo građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša USK, JP Vodovod i Grad Bihać, UNDP	0	JP Vodovod/ Grad Bihać	Stanovnici grada Bihać
Projekat 3.3.2. Zamjena pumpi na izvorištu Klokot/ostala izvorišta		3.000	78.186	0	0	JP Vodovod	0	JP Vodovod /Grad Bihać	Stanovnici grada Bihać
Projekat 3.3.4. Rekonstrukcija lokalnih vodovoda Izgradnja vodovoda Orašac-Ćelije-Štrbački buk		30.000	400.000	4.260	356.100	Budžet	0	Služba za kom.djel., vode,zaštitu okoliša /Zavod za prostorno uređenje	Građani
Projekat 3.3.5.: Proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja sistemom vodosnabdijevanja (telemetrija)		0	20.000	0	0	Grad Bihać	0	JP Vodovod/ Grad Bihać	Stanovnici grada Bihać
Projekat 3.3.6.: Rekonstrukcija i automatizacija pumpne stanice Kostela		0	100.000	0	0	JP Vodovod	0	JP Vodovod	Stanovnici grada Bihać

Projekat 3.3.7.: Izrada Projektne dokumentacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje pitke vode		0	50.000	0	0	JP Vodovod	0	JP Vodovod	Stanovnici grada Bihać
Projekat 3.4.3. SECAP Izrada i provedba Akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena		1.000	0	0	0	Grad Bihać	0	Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša	Stanovnici grada Bihać
Projekat 3.4.4. Provođenje mjera EE na objektu JU Mješovita elektrotehnička škola Bihać-sportska dvorana		0	0	16.316	0	Grad Bihać	0	Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša	Stanovnici grada Bihać
Projekat 3.4.5.: Elektrifikacija sela Trubar i Vaganj		0	124.000	0	124.000	Grad Bihać	100	Zavod za prostorno uređenje /Grad Bihać	Stanovnici grada Bihać
Projekat 3.4.6.: Ugradnja/zamjena hidranata i muljnih ispusta na području grada Bihaća		0	20.000	0	0	JP Vodovod	0	JP Vodovod	Stanovnici grada Bihaća
Projekat 3.4.7.: Izrada projektne dokumentacije i rekonstrukcija dijelova dotrajalog sistema vodosnabdijevanja		0	100.000	0	0	JP Vodovod	0	JP Vodovod	Stanovnici grada Bihaća
Projekat 3.4.8.: Zamjena pumpi za vodu na pumpnim i prepumpnim stanicama		0	40.000	0	0	JP Vodovod	0	JP Vodovod	Stanovnici grada Bihaća

Projekat 3.4.9.: Zamjena postojeće mehanizacije		0	50.000	0	0	JP Vodovod	0	JP Vodovod	Stanovnici grada Bihaća
Projekat 3.4.10.: Izrada projektne dokumentacije za sisteme za dezinfekciju vode		0	20.000	0	0	JP Vodovod	0	JP Vodovod	Stanovnici grada Bihaća
Projekat 3.4.11.: Regeneracija bunara na pumpnoj stanici Gata		0	50.000	0	0	JP Vodovod	0	JP Vodovod	Stanovnici grada Bihaća
Projekat 3.4.12.: Rekonstrukcija i automatizacija pumpne stanice Klokot i Toplica		0	100.000	0	0	JP Vodovod	0	JP Vodovod	Stanovnici grada Bihaća
Projekat 3.5.2. Deminiranje	Program 3.5. Program revitalizacija i sanacija zemljišta	0	500.000	0	216.986,50	BH MAC	43,4	Služba civilna zaštite	Stanovnici grada Bihać
Projekat 3.6.1.: Izrada prostornog plana grada Bihać	Program 3.6. Program upravljanja prostorom i razvojem	22.277	0	5.569	0	Budžet Grada	20	Služba za urbanističko planiranje i građenje	Stanovnici grada Bihać
Projekat 3.6.2.: Izrada urbanističkog plana grada Bihać		0	0	0	0	Budžet Grada	100	Služba za urbanističko planiranje i građenje	Stanovnici grada Bihać
Projekat 3.6.3. Izrada detaljne planske dokumentacije (regulacioni		77.723	0	20.370,25	6.669	Budžet Grada	34,8	Služba za urbanističko planiranje i građenje	Stanovnici grada Bihać

planovi, urbanistički projekti i dr.)									
Projekat 3.6.8. Čišćenje kanala za odvodnju oborinskih voda a)Hitne intervencije u sektoru voda – sanacija urušene obale rijeke Une u naselju Kralje-jezine		100.000	0	30.088,76	5.000	Budžet Grada	35	JU Zavod za prostorno uređenje Bihać/ Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša	Stanovnici grada Bihać
b)Zaštita od poplava, uređenje vodotoka i odvodnih kanala Velhovo		0	0	33.855	45.000	Budžet	0	Služba za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša	Stanovnici grada Bihać
Projekat 3.6.9. Uspostava i izrada katastra komunalnih uređaja		10.000	0	0	0	Budžet Grada	0	Služba za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina	Stanovnici grada Bihać
Projekat 3.6.10. Izrada Strategije upravljanja imovinom grada		20.000	0	0	0	Budžet Grada	0	Služba za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina	Stanovnici grada Bihać
Projekat 3.6.11. Izrada baze podataka premjera i katastarskog klasiranja (BPIKK) za 28 k.o. u kojima izlaganje nije		50.000	50.000	0	0	Budžet Grada	0	Služba za imovinsko-pravne poslove i	Stanovnici grada Bihać

završeno								katastar nekretnina	
UKUPNO ZA SEKTOR OKOLIŠ REALIZIRANO		665.000	1.972.935	387.232,7	1.019.335	53,32	<i>Izvršenje internih sredstava u odnosu na plan 58,23 % Izvršenje eksternih sredstava u odnosu na plan 51,67 %</i>		

UKUPNO ZA SEKTOR OKOLIŠ

PLANIRANO 2.637.935,00 KM
REALIZIRANO 1.406.567,7 KM

UKUPNO IZVRŠENJE ZA SEKTOR OKOLIŠ 53,32%

Obrazloženje:

Projekat 3.1.1.

a) Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda

Projekat je završen. U toku je monitoring faza. Komponenta II: -provođenje i završetak perioda za evidentiranje i otklanjanje nedostataka na PPOV-u.

JU Zavod za prostorno uređenje Bihać

a) Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda

Izvedeni radovi rekonst. saobraćajnica nakon realizacije Projekta izgradnje sistema otpadnih voda;

b) Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Veliki Lug

U dijelu Ul. Bataljon 502.viteške brigade izgrađena fekalna kanalizaciona mreža. Vrijednot realiziranih radova 2019/20 - ukupno 70.460KM.

Projekat: 3.1.6.

Usklađivanje elaborata zaštite izvorišta vode za piće Klokot i Privilica

Projekat je u potpunosti proveden i realiziran

Projekat: 3.1.9.

Izrada Plana zaštite od poplava

„Plan zaštite od poplava i leda“ – proveden postupak javne nabavke, zaključen ugovor sa odabranim projektantom, čeka se izrada projektnog zadatka;

Projekat 3.2.2.

Nabavka opreme za selektivno prikupljanje otpada

a) Nabavka specijalnog komunalnog vozila sa potisnom pločom za JKP Komrad (Služba za komunalne djelatnosti)

Priprema projektnog zadatka, provedba postupka javne nabavke, isporuka/plaćanje kamiona.

b) Nabavka plastičnih i metalnih kontejnera (JKP Komrad)

Nabavljeno 69 plastičnih kontejnera za prikupljanje stakla - donacija Ekopak u saradnji sa fondacijom GIZ

Nabavka metalnih kontejnera 7m³ otvoreni 10 komada - JKP Komrad

Nabavka metalnih kontejnera 5m³ zatvoreni 8 komada - JKP Komrad

Projekat 3.2.3.

Izgradnja reciklažnih dvorišta

Instaliranje hidranata i dijela elektro instalacija u objektu reciklažnog dvorišta

Projekat: 3.2.6.

Informacioni sistem o količinama i tokovima otpada

Projekat se kontinuirano provodi svake godine (prikupljaju se podaci od proizvođača otpada o količinama i toku postupanja sa otpadom), a planirana sredstva nisu utrošena

Projekat 3.4.3.

SECAP - Izrada i provedba Akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena

Akcioni plan urađen; čeka se usvajanje na GV.

Projekat 3.4.5.

Rekonstrukcije javne rasvjete

Elektrifikacija sela Trubar i Vaganj – izvršena priprema projektnog zadatka, provedba postupka javne nabavke, izvođenje/plaćanje radova.

Projekat 3.5.2.

Deminiranje

Deminirano je 96.491 m²

Projekat 3.6.1.

Izrada prostornog plana općine Bihać

U toku je izrada Prednacrtta Plana.

Projekat 3.6.2.

Izrada Urbanističkog plana grada Bihaća

Izrađen je Prijedlog plana i izvršena izrada Odluke o usvajanju i provođenju Plana.

Projekat 3.6.3.

Izrada detaljne planske dokumentacije (regulacioni planovi,urbanistički projekti i dr.)

Izmjene i dopune RP „Veliki Lug “

Usvojen je detaljni Planski dokument Izmjene i dopune regulacionog plana Veliki Lug „B“ (Sl.glasnik grada Bihaća 06/20) – 20.270,25 KM

RP „Repušine“

Izrada Prijedloga Plana u toku.

Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Dijela užeg gradskog centra sa dijelom Trga Maršala Tita“ -Izabran Nosilac izrade Izmjena i dopuna Plana IPSA institut i potpisan ugovor

-Priprema konkursne procedure u toku. Definiranje članova Tima za izradu projektnog zadatka, mailovi, obrazloženja.

-Doneseno je rješenje o imenovanju Tima i Plan aktivnosti za izradu projektnog zadatka za arhitektonsko urbanistički konkurs, prema zaključku Gradskog vijeća.

Plan parcelacije „Devijacija“

Usvojen i izrađen Plan parcelacije „Devijacija“ (Sl.glasnik grada Bihaća broj 12/20) – 100 KM troškovi printanja i uvezivanja

Izmjene i dopune RP „Ceravci“, uvođenjem nove mikrolokacije F1:

Usvojen i izrađen RP „Ceravci I“, Izmjene i dopune, uvođenjem nove mikrolokacije „F1“ (Sl.glasnik grada Bihaća broj 05/20) – 6.669 KM eksterni izvori financiranja.

Projekat 3.6.8.

Čišćenje kanala za odvodnju oborinskih voda

a)Hitne intervencije u sektoru voda – sanacija urušene obale rijeke Une u naselju Kralje-jezine

Realizirano u iznosu od 5.000 KM eksternih sredstava.

JU Zavod za prostorno uređenje Bihać

Čišćenje kanala za odvodnju oborinskih voda

Ugovorena vrijednost radova 99.937,89KM; tokom 2020.godine realizirano 30.088,76KM; Očišćen kanal u dužini od 2.200m - kanal u naselju Pritok - Bijelo brdo; U I kvartalu 2021.god. izvršeno čišćenje sjevernog lateralnog kanala - Kamenica dužine 830m; Ukupna vrijednost realiziranih radova 2020/21 50.670,41.

5. PRIJEDLOG MJERA ZA UNAPREĐENJE IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE RAZVOJA I RAZVOJNIH PROGRAMA I PROJEKATA

Analizom dosada izvršenih zadataka na implementaciji Strategije, evidentno je da se u narednom periodu može unaprijediti kvalitet i efikasnost u radu, a s ciljem ostvarivanja očekivanih rezultata s akcentom na zadovoljavajući stepen operacionalizacije Strategije razvoja grada i to na način:

- U procesu kreiranja budžeta i programskih aktivnosti Službi, shodno nadležnostima pojedine službe u budžete tih službi u narednom periodu neophodno je staviti programe i projekte iz njihove nadležnosti kako bi se na taj način sistematski i kvalitetno moglo vršiti praćenje realizacije pojedinih programa i projekata kao i kasniju evaluaciju istih. Ovo je takođe sukladno i preporukama UNDP kao i ostalih partnera Grada Bihaća u procesima strateškog planiranja i implementiranja strategije razvoja
- Prilikom kreiranja i izrade programa i projekata, a sa ciljem eliminisanja rizika, potrebno je prethodno izvršiti kvalitetniju i opsežniju analizu svih faktora uticaja na implementaciju projekata.
- U narednom periodu Grad Bihać treba da realno definiira programe i projekte, kao i programske ciljeve, shodno raspoloživim kao i očekivanim kapacitetima
- Iniciranje i zahtijevanje značajnijih investicionih ulaganja i realizacije značajnijih projekata sa viših nivoa odlučivanja.
- Izvršiti popunjavanje službi i odsjeka na ključnim stručnim radnim mjestima koji su direktno ili indirektno u svezi za strateškim planiranjem i implementacijom značajnijih razvojnih programa i projekata
- Alocirati značajnija budžetska sredstva za implementaciju projekata razvoja
- Podići disciplinu izvršavanja preuzetih ugovorenih obaveza u realizaciji zajedničkih programa i projekata od strane Grada Bihaća prema partnerima u projektima.
- Vršiti permanentnu stručnu edukaciju zaposlenika koji su u direktnoj ili indirektnoj vezi sa strateškim planiranjem i implementacijom razvojnih programa i projekata iz strateškog plana
- Aktivnija uloga Službi i osoba iz Gradske uprave koji se bave sa strateškim planiranjem i upravljanjem programima i projektima, sa predstavnicima civilnog i poslovnog sektora te ostalim institucijama i NVO sektorom, na unapređenju kvaliteta i transparentnosti strateškog planiranja i upravljanja implementacijom programa i projekata.
- Davanje prioriteta onim programima i projektima koji na najkvalitetniji način uz uvjete prirodne i ekonomske održivosti, valoriziraju postojeće resurse u cilju općeg razvoja ove lokalne zajednice.
- Unapređenje promocije Grada Bihaća i njegovih potencijala s ciljem privlačenja investicija i iznalaženja kvalitetnih partnera na zajedničkoj implementaciji programa i projekata.

- Definirati obrazovnu politiku koja tijesno korespondira sa politikom i potrebama zapošljavanja u realnom sektoru
- Definiranje statusa državnog/društvenog poljoprivrednog zemljišta, zemljišta koje su koristile zemljoradničke zadruge i drugi privredni subjekti.
- Unapređenje suradnje sa postojećim i drugim potencijalnim partnerima na programima i projektima
- Unapređenje suradnje sa dijasporom.

Pomoćnik gradonačelnika

Vildana Zulić